

33 KW Oeldynamo - Burmeister & Wain.

Abnahme- Protokoll.

Motor Erb. Nr. 7411 abgebremst mit 1 Werksdynamo.

Abmessungen des Motors:

Zylinderdurchmesser in m/m	310
Kolbenhub	350
Zylinderzahl	1
Drehzahl bei Vollast pro Min.	400

Der Motor wurde am 20.3. 1928 um 8 ⁰⁰ in Betrieb gesetzt und lief ohne Unterbrechung bis 16⁰⁰. Die Erprobung bestand in einem $1\frac{1}{2}$ stündigen Betrieb mit $1/4$ Last


11/2	"	"	"	1/2	"
4	"	"	"	1/1	"
1	"	"	"	1.1	Ueberlast

Während der Belastungsproben wurde der Brennstoffverbrauch gemessen und die Drücke und Temperaturen sowohl am Motor als am Kompressor vorgemerkt. Die Behebung der Gleichstromdynamo erfolgte mittels Wasserwiderstand. Nach dem Abstellen wurden sämtliche Lagerstellen und Kolben geprüft und in Ordnung befunden. Die Resultate der vorgenommenen Messungen und Ablesungen sind aus beifolgender Tabelle für Schiff 195 ersichtlich.

Graz, am 20, 3. 1928

H. Lung

SURVEYOR TO LLOYDS REGISTER



Ing. Handschuh.



Lloyd's Register
Foundation